

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Checklist installatie

Inhoudsopgave

Checklist installatie 3

Checklist installatie

Installatie

- Alle PV wordt ingelezen via Jullix?
- Alle Batterijsystemen wordt ingelezen en gestuurd via Jullix?
- Alle laadpalen worden ingelezen/gestuurd via Jullix?
- P1 geopend op digitaal platform MijnFluvius

Jullix/extender configuratie

- Digitale meter communicatie ingesteld
- Omvormers en laadpalen communicatie ingesteld
- Alle devices: Extenders, Muon's en Nuo's gepaired met Jullix master.
- Controle van de signaal kwaliteit van de draadloze connecties met Jullix, allemaal beter dan -85dBm (groen icoontje).

Portaal: koppeling met installatie

- Apparaten > Instellingen: De Jullix (master) toegevoegd aan de installatie
- Apparaten > Instellingen: De Jullix (master) ingesteld als GateWay
- Apparaten > Instellingen: De andere apparaten (Extenders, Muon, Nuo) toegevoegd aan de installatie

Portaal: configuratie

- Algemeen > Installatie: naam, correct adres
- Algemeen > Tarief : Capaciteit tarief en Energie Tarief gekozen
- Algemeen > Distributienetbeheerder gekozen
- Algemeen > Gebruikers: klant toegevoegd en ingesteld als EIGENAAR
- EMS > Sturing: Minimale SoC gelijk aan of hoger dan de Minimale SoC van het batterij systeem.
- Omvormer > Instellingen: Batterij capaciteit en Batterij kost
- Omvormer > Zonnepanelen: ligging en vermogen

Muon: configuratie

- Profiel > Mijn auto's: Auto aangemaakt en ingesteld (Door de klant!)
- Laadpaal > Instellingen: gedrag bij inpluggen ingesteld
- Laadpaal > Instellingen: Offline gedrag ingesteld
- Laadpaal > Toegang: Auto toegang tot laadpaal ingesteld.

Klant informeren

- mijn.jullix.be & app
- Eigenaar: configuratie
- Muon
- Nuo